

## Intervenciones en Patrimonio 2024 (Junio 2025)

| LOCALIDAD        | INMUEBLE                                | TITULO DE LA OBRA                                                        | PRESUPUESTO INICIAL | Subvencion   | FECHA DE INICIO | FECHA FINALIZACION | PRESUPUESTO FINAL | SITUACIÓN    | CATALOGACIÓN   |
|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------|
| Granada          | S.I. Catedral de la Encarnación         | Restauración de la Torre de la Catedral de Granada (Fachadas y Cubierta) | 1.439.900,00 €      |              | junio-24        |                    |                   | En ejecución | BIC            |
| Granada          | Capilla Real de Granada                 | Restauración de la Portada de ingreso a Capilla Real desde Catedral      | 109.979,20 €        |              | octubre-24      |                    |                   | En ejecución | BIC            |
| Granada          | Capilla Real de Granada                 | Reparación de cubierta sobre despacho                                    | 36.685,78 €         |              | diciembre-24    | marzo-25           | 40.195,62 €       | Finalizada   | BIC            |
| Granada          | Iglesia Imperial de San Matías          | Reparación iluminación interior San Matías                               | 22.239,80 €         | 22.239,80 €  | diciembre-24    | diciembre-24       | 22.239,80 €       | Finalizada   | BIC            |
| Santa Fe         | Parroquia de la Encarnación de Santa Fe | Conservación del Retablo de San Hermenegildo                             | 6.243,60 €          |              | octubre-24      | noviembre-24       | 6.243,60 €        | Finalizada   | BIC            |
| Granada          | Iglesia de San Andrés                   | Restauración nave lateral, torre-campanario y portada                    | 479.764,23 €        | 495.000,00 € | abril-23        | marzo-25           | 474.278,58 €      | Finalizada   | PEPRI Albaicín |
| Montefrío        | Iglesia La Encarnación                  | Ejecución de rampa                                                       | ---                 | 25.073,08 €  | abril-24        | noviembre-24       | 25.073,08 €       | Finalizada   | BIC            |
| Granada          | Iglesia Ntra. Sra. de la Paz            | Reparación cubierta plana no transitable                                 | 47.218,56 €         | 47.218,56 €  | diciembre-24    | diciembre-24       | 49.704,23 €       | Finalizada   |                |
| Colomera         | Iglesia La Encarnación                  | Limpieza de cubiertas                                                    | 19.581,20 €         | 19.581,20 €  | diciembre-24    | diciembre-24       | 19.581,20 €       | Finalizada   | BIC            |
| Castell de Ferro | Casa parroquial                         | Reforma interior                                                         | 74.354,11 €         |              | abril-25        | junio-25           |                   | En ejecución |                |
| Albondón         | Iglesia San Luis Rey                    | Rehabilitación                                                           | 128.524,78 €        |              | noviembre-24    | junio-25           |                   | Finalizada   |                |
| Torrenueva       | Iglesia de San Isidro                   | Restauración revestimiento exterior torre                                | 34.467,84 €         |              | abril-24        | octubre-24         | 57.101,38 €       | Finalizada   |                |
| Viznar           | Ermita Ntra. Sra de Fátima              | Reparación de cubierta                                                   | 31.500,22 €         |              | mayo-24         | septiembre-24      | 40.547,11 €       | Finalizada   | Entorno BIC    |